

临沂市河东区人民政府办公室

关于 1—10 月份市、区两级重点民生工作 进展情况的通报

一、区级重点民生事项进展情况

1-10 月份，全区实施的八大类 55 项重点民生事项，有 12 项完成任务，有 26 项按时间节点计划有序推进，有 17 项推进滞后节点计划。其中：

（一）已完成年度任务的项目（12 项）

大学城建设指挥部牵头的临沂农业科技职业学院建设、临沂理工职业学院建设；区教育和体育局牵头的建设临沂第九实验小学（北校区）、建设东城实验学校；区卫生健康局牵头的改造提升基层医疗卫生服务水平；区行政审批服务局牵头的租建新区政务服务中心；区残联牵头的为残疾人购买意外伤害保险；河东生态环境分局牵头的深入开展大气污染防治攻坚战；区文化和旅游局牵头的实施农村应急广播“村村响”工程、继续免费提供有线电视服务；区市场监管局牵头的打造小作坊产业化生产示范点；区扶贫办牵头的开展“在贫困农家”活动。

（二）推进滞后节点计划的项目（17 项）

区教育和体育局牵头的 4 项：化解中小学大班额工程、建设

标准化幼儿园工程、启动建设区全民健身活动中心、改建区公共体育场。**区卫生健康局**牵头的3项：启动建设临沂东城医院、推动临沂市中心医院建设、续建九曲街道社区卫生服务中心病房楼。**区水务局**牵头的1项：实施东城引水工程。**区住建局**牵头的2项：加快建设棚户区、实施城区道路建设工程。**区商务局**牵头的1项：建设果润邻里中心农贸市场。**临沂供电公司河东客服中心**牵头的1项：实施于埠站配电和海棠输变电工程。**河东交通运输分局**牵头的2项：实施农村公路“三年集中攻坚”工程、实施改造提升县乡道路工程。**区档案馆**牵头的1项：区档案馆建设。**河东公安分局**牵头的2项：启动“天网”六期工程建设、建设民警教育训练基地。

二、市级《20项重点民生实事》任务落实情况

我区落实市级《20项重点民生实事》任务的20项重点任务中，有2项已完成任务，有18项按节点计划正常推进。其中，已完成年度任务的2项是：**区住建局**牵头的“关于城镇住房保障体系建设”；**区扶贫办**牵头的“关于收入水平略高于建档立卡贫困户群体政策支持”。

三、市《政府工作报告》民生任务落实情况

我区分解确定的市《政府工作报告》民生任务共17项任务40个具体事项。有7项已完成任务；有29项按节点计划正常推进；有4项进展速度相对较慢。

（一）已完成年度任务事项（7项）

分别为：**大学城建设指挥部**牵头的“配合建设临沂农业科技职业学院、临沂理工职业学院，完成大学城片区 1856 亩土地征迁”；**区残联**牵头的“分类提高残疾人补贴标准”；**河东生态环境分局**牵头的“危险废物规范化管理抽查合格率 90%以上”；**区林业发展中心**牵头的“开展‘绿满河东’行动，新增更新造林 4000 亩，新育苗 2800 亩，农田林网化 2000 亩”；**区应急管理局**牵头的“安全生产特殊岗位培训”“危化品、粉尘涉爆专项执法检查”和“完成 100 家规模以上企业双重预防体系建设任务”。

（二）推进滞缓的事项（4 项）

为**区教育和体育局**牵头化解普通中小学“大班额”新建改建中小学 18 处、规划建设普惠制幼儿园 16 处、启动区全民健身活动中心建设、改建区公共体育场。

- 附件：1. 1-10 月份区级重点民生事项进展情况
2. 1-10 月份市级《20 项重点民生实事》任务落实情况
3. 1-10 月份市《政府工作报告》民生任务落实情况

河东区人民政府办公室
2019 年 11 月 13 日

附件 1

1-10 月份区级重点民生事项进展情况

类别	序号	项目名称	任务目标	牵头部门	配合部门	具体进展情况	节点进度	推进缓慢原因	
一、 教育 扩容 提质	1	建设大学城·临沂农业科技职业学院	校园规划占地 500 亩，建面 7 万平方米，建设教学楼、宿舍楼及配套设施，达到招生办学条件	大学城建设指挥部	教体局、相公街道，城投公司	大学城片区占地面积约 1856 亩，涉及征收拆迁工作已全部完成	完成年度任务	——	
	2	建设大学城·临沂理工职业学院	校园规划占地 500 亩，建面 20 万平方米，建设教学楼、宿舍楼及配套设施，达到招生办学条件			大学城片区占地面积约 1856 亩，涉及征收拆迁工作已全部完成	完成年度任务	——	
	3	化解中小学大班额工程	新建扩建中小学 23 处，校舍面积 13.85 万平方米。其中区直 9 处，开发区、相公、汤河、九曲、八湖、太平各 2 处，郑旺、汤头各 1 处	区教育和体育局	相关镇街（开发区）	中小学目前完工 13 处，主体施工 1 处，基础施工 1 处，招标 8 处	推进缓慢	建设审批手续繁琐	
	4	建设标准化幼儿园工程	建设普惠制幼儿园 10 处，校舍面积 3.22 万平方米。其中，九曲、汤头、相公各 2 处，汤河、八湖、凤凰岭、太平各 1 处、			幼儿园竣工投入使用 2 处，主体完工 4 处，准备开工 4 处	推进缓慢	建设审批手续繁琐	
	5	建设临沂第九实验小学（北校区）	对原市人社局河东培训中心进行改造提升，校园占地 30 亩			九曲街道	一期改造完成，投入使用	完成年度任务	——
	6	建设东城实验学校	对临沂第二十四中学东校区进行改扩建，校园设施占地 100 亩			正直园林、相公街道	竣工投入使用	完成年度任务	——

二、 卫生 健康 保障	7	启动建设临沂东城医院	占地 305 亩, 建筑面积 8 万平方米, 主要建设病房楼、门诊楼、妇幼服务楼等	区卫 生健 康局	太平街道	土地预审、规划预审已完成; 环评、能评、稳评已完成; 已立项; 土地征收正在进行; 医院设计已完成正在进行深化设计	推进缓慢	需土地指标 38 亩, 仍未解决
	8	推动临沂市中心医院建设	推进市中心医院与相公中心医院合作建设临沂市中心医院(新院区), 规划占地 160 亩, 主要建设病房楼、门诊楼、健康管理中心等		相公街道	双方对合作方式原则上达成一致, 正在进行立项前的各项手续办理; 已完成选址。土地规划调整, 争取土地指标	推进缓慢	原土地不属医疗用地需要调整, 争取土地指标
	9	改造提升基层医疗卫生服务水平	改造提升基层医疗卫生单位 10 处, 主要改造门诊、病房楼, 差异化更新医疗设备等		各镇街(经开区)	10 处基层医疗卫生单位改造提升工程已陆续动工; 医疗设备已完成招标, 部分已购置到位	完成年度任务	——
	10	续建九曲街道社区卫生服务中心病房楼	主要建设病房楼, 建筑面积 7000 平方米		九曲街道	省发改委已立项, 现已完成项目可研、地质勘探、环评、平面设计等相关手续, 专项建设资金补助省已拨付到区财政局	推进缓慢	缺少土地指标, 争取土地指标
三、 安居 便民服务	11	实施农村饮水安全集中攻坚	对汤河、太平、相公、凤凰岭、八湖刘店子片区、汤头葛沟片区 6 镇街 127 个村集中供水点提升改造为户户通, 惠及 17.82 万人; 对相公、凤凰岭、八湖、汤头 4 个镇街 67 个村损毁管网重新提升改造, 惠及 7.63 万人; 新建郑旺镇、八湖镇供水主管网	区水 务局	汤河镇、太平街道、相公街道、凤凰岭街道、八湖镇、汤头镇、郑旺镇	总投资 1667 万元的八湖、郑旺主管道工程已完成 60%, 其他投资 2.2 亿的工程已经开工建设完成 10%	按节点计划推进	——

三、安居便民服务	12	加快建设棚户区	申报启动建设 2748 套，以省批复的任务数为准	区住建局	财政局、自然资源局、规划分局，相关镇街（经开区）	1.小官庄事务所正在进行征地成本核实；彭于埠片区因利源街调整对征地图进行了修改，本周出图；艾家于埠二期征地材料已准备完，等待组卷上报。2.3 个项目已开挖土方；目前，已协调市住建局下达保障性住房专项指标解决缺少的 45 亩土地指标	推进缓慢	缺少土地指标征地进度缓慢
	13	农村村内硬化道路户户通建设	农村村内道路硬化，硬化路面 80 万平方米		已完成硬化约 8 万平方米	按节点计划推进	——	
	14	涉农街道厕所改造	农村无害化卫生厕所改造，改厕 3982 户		已完成改厕 3100 余户	按节点计划推进	——	
	15	实施城区集中供暖工程	新增城区供暖 100 万平方米，凤凰大街等 4 条供暖支管共 3 千米；新增供暖小区管网改造及换热站建设，为还建社区 5000 户居民供暖		九曲街道、河东经开区	各项目供暖正在积极推进；支线铺设已完成准备工作，凤凰大街支线正在进行路面恢复，南京东路支线正在进行拉管；还建和老旧社区新增供暖正在积极推进	按节点计划推进	——
	16	建设果润邻里中心农贸市场	完成农贸市场土建主体框架建设，占地 1.7 万平方米，建筑面积 3.7 万平方米		区商务局	九曲街道	地上主体工程标 3 层已基本完成；地下外剪力墙防水施工完成	推进缓慢
	17	建设“三位一体”公厕	按照二类公厕标准，建设“三位一体”公厕 6 座，解决市民如厕难的问题	区综合行政执法局	财政局、住建局、规划分局、自然资源局，各镇街	园林移除苗木后即可开工	按节点计划推进	——

三、 安居 便民服务	18	实施于埠站配 电和海棠输变 电工程	实施河东 110kV 于埠站 10kV 配 套送出工程和临沂海棠 110 千 伏输变电工程，新建配电线路 8 条，12.48 公里；2 台 50WVA 主 变，48.48 公里输电线路	供电 公司 河东 客服 中心	九曲街道、 相公街道、 汤河镇	于埠站待电缆隧道建设完成后，加快温 泉路沿线民事协调事宜，涉及太平范围 内线路架设需政府批准；海棠站已完成 线路通道协调事宜，正在进行项目工程 评估	推进缓慢	海棠站因与社区新 规划有冲突，需要调 整线路通道
	19	租建新区政务 服务中心	租建面积约 11100 平方米，建设 布局合理、功能完备、设施配套、 安全高效的新区政务服务中心	区行 政审 批服 务局	财政局、审 计局、住建 局、机关事 务服务中心	已于 10 月 8 日正式启用	完成年度任务	——
	20	实施“共享阳 光”残疾人就业 创业工程	提供 2 期残疾人技能培训，奖励 基地、自主创业标兵、致富能手	区残 联	财政 局	正在申请资金	按节点计划推 进	——
	21	实施精神残疾 康复救助和残 疾儿童抢救性 康复救助	为有需求的精神类残疾人提供 康复救助；为 100 名残疾儿童提 供抢救性救助			根据前期制定的精神类残疾人康复救助 方案，各镇街已申报完成，正在申请资 金	按节点计划推 进	——
	22	为残疾人购买 意外伤害保险	为 0-80 周岁残疾人购买意外伤 害保险			已为残疾人发放保单	完成年度任务	——

四、 道路 交通 建设	23	实施城区道路 建设工程	建设改造堤下路、桃源街、凤仪街、柳杭街、沭埠岭一路、人民大街、东兴路等总长 22.6 公里的 16 条道路。其中，新建堤下路等总长 12.6 公里的 10 道路；改造人民大街等总长 10 公里的 6 条道路	区住 建局	财政局， 九曲街道、 河东经开区	1.堤下路：西安路至柳杭街段建设完成；2.海棠街（东兴路至沭埠岭一路段），除与东兴路交汇处一处加油站外，其余建设完成；3.军部街（新东兴路至沭埠岭一路段）完成工程量的 70%；4.新东兴路（南京东路至柳杭街段），完成工程量的 75%；5.西安路（堤下路至新东兴路段），建设完成；西安路（新东兴路至沭埠岭一路段），路基开挖回填 150 米；6.智诚路（桃源街至利坊街段）完成工程量的 50%；7.沭埠岭一路（军部街至西安路段），路基开挖回填完成 300 米，一层水稳摊铺完成 300 米，雨水管道安装完成 200 米	推进缓慢	1.大气污染防治联合检查，物料运输严重受限。2.施工面存在拆迁尾子，影响施工
	24	实施城区道路 绿化工程	绿化总面积约 61 万平方米	区住 建局	财政局，九 曲街道、河 东经开区	1. S227 省道绿化提升改造工程地表清理，花池垒砌基本完成，正回填土方，累计完成投资 300 余万元；2.长深连接线沿途村庄店前及路肩改造工程完成工程量的 90%，累计完成投资约 1000 万；3.西安东路（堤下路—新东兴路）、智诚路北段（军部街-西安东路）绿化基本完成，正推进慢行道等配套设施安装施工，累计投资 2000 余万元；4.东夷大街等绿化提升工程基本完成，累计投资 100 余万元；5.吾悦华府北公园建设工程正回填土方，完成工程量的 30%；6.区档案馆前游园建设工程完成工程量的 80%，累计完成投资 200 余万元。沭埠岭一路提升改造工程完成工程量的 80%，累计完成投资 200 余万元；7.凤凰岭四条道路节点绿化工程完成招标，正回填土方；8.沭埠岭一路绿化提升工程完成苗木栽植和沿石更换，完成工程量的 80%	按节点计划推进	——

四、 道路 交通 建设	25	实施农村公路“三年集中攻坚”工程	完成 202.8 公里，其中提档升级 49.8 公里，大中修 153 公里，设置 174 个公交站点站牌	河东 交通 运输 分局	财政局，各 镇街	完成 26.8 公里提档升级、完成 78 公里大中修，完成 34 个公交站点站牌设置。完成投资 6000 余万元	推进缓慢	大气污染整治导致部分路段停工，公交站点站牌需在县乡道路改造完成后才能设置
	26	实施改造提升县乡道路工程	全长 75 公里，路基、路面、排水、绿化等	河东 交通 运输 分局	住建局、财 政局，各镇 街	目前已完成 29.6 公里，总投资约 7000 万元	推进缓慢	水稳及混凝土拌和站因环保整治停产整治，施工单位已安装了喷淋设施、硬化临时便道、配备雾化炮车及洒水车，刚复工生产；有关镇街施工障碍清理不及时
	27	实施 G206 威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建工程	建设 11.5 公里国家一级公路，完成前期手续及征地拆迁工作，开工建设路基、桥涵工程	河东 区公 路局	财政局、发 改局、自然 资源局、交 警大队，汤 头街道、八 湖镇	已完成项目初步设计批复，正开展施工图设计，准备开展初审，并上报省级审查批复	按节点计划推进	——
五、 生态 环境 治理	28	实施东城引水工程	实施东城新区引水工程	区水 务局	汤头街道、 太平街道、 九曲街道	基本完成设计	推进缓慢	资金没有落实

五、 生态 环境 治理	29	河道生态治理	鸭蛋沟生态河道治理 15 公里； 汤河上游生态河道治理 5.4 公里	区水 务局	太平街道、 八湖镇、汤 头街道	鸭蛋沟生态河道治理开工建设，正在占 迁调查；汤河上游生态河道已开工建设， 完成 20%	按节点计划推 进	——
	30	农村汪塘整治	实施 10 座农村汪塘整治		凤凰岭街 道、汤河镇、 八湖镇、郑 旺镇、汤头 街道、相公 街道	完成施工招标，开工建设，完成 30%	按节点计划推 进	——
	31	实施汤河大闸 等汛后水毁工 程修复	对汤河大闸及其它水毁工程进 行修复		相关镇街	汤河大闸设计已批复，正组织招标；汛 后水毁工程已完成建设内容，已验收	按节点计划推 进	——
	32	完成汤河国家 湿地公园建设 工程	总长 30.15 公里，规划面积 495.09 公顷，建设 5 大区域，重 点搞好 25 个绿化节点。主要建 设五个分区，以通过国家湿地公 园总验收为主要目标，做好汤河 河堤、护坡、滩涂绿化提升，打 造重要节点景观工程亮点；明确 湿地公园范围，设立界桩界碑； 成立机构，强化管理	区林 业发 展中 心	编办、财政 局、审计局、 住建局、发 改局、自然 资源局、规 划分局、水 务局、河道 管理局、交 通运输分 局、生态环 境分局、畜 牧发展促进 中心，相关 镇街	1.完成堤顶路乔木、灌木及地被植物栽 植；2.郑太路、张圪墩节点景观打造中； 3.湿地生态基础调查报告完成；4.界桩界 碑安装完成；5.科普馆布展完成；6.国家 林草局专家组验收评估湿地公园建设情 况，根据专家组评估意见完成整改，上 报整改报告	按节点计划推 进	——
	33	深入开展大气 污染防治攻坚 战	以各级环保督察为契机，以“四 减四增”为抓手，开展大气污染 防治攻坚战，打造生态宜居新河 东	河 东 生 态 环 境 分 局	工信局、能 源工作服务 中心等部门 单位，各镇 街、开发区	全区 PM2.5、二氧化氮浓度分别控制在 52、40 微克/立方米以下，PM10、二氧 化硫、臭氧浓度有所改善	完成年度任务	——

六、 公共 文体 惠民	34	改造提升村级综合性文化服务中心	改造提升 75 个村级综合性文化服务中心,为有条件的村居建设图书阅览室、文体活动室、电子阅览室、文体广场、乡村大舞台、历史文化展示室等文化设施	区文化和旅游局	财政局,各镇街(经开区)	改造提升综合性文化服务中心 70 个	按节点计划推进	——
	35	实施农村应急广播“村村响”工程	为 405 个自然村提供应急广播服务,实现应急广播服务自然村全覆盖	区文化和旅游局	财政局、广电网络公司,各镇街(经开区)	区级播控平台完善提升、镇村设备安装均已完成	完成年度任务	——
	36	开展送戏、送电影下乡活动	全年送戏下乡 270 场,送电影下乡 2418 场。其中,189 个行政村每村每年 1 场戏、12 场公益电影,第一书记村每村每年 1 场戏,省定贫困村每村每年 1 场戏、5 场公益电影	区文化和旅游局	各镇街(经开区)	完成送戏下乡 240 场;放映农村公益电影 2230 场	按节点计划推进	——
	37	继续免费提供有线电视服务	为 5 万户 65 岁以上老年人和 2288 户建档立卡贫困户免费提供 70 套数字电视节目	区文化和旅游局	财政局、广电网络公司,各镇街(经开区)	全区 5 万余户农村老年人和贫困人口实现免费收看 70 套数字电视节目	完成年度任务	——
	38	建成区综合档案馆	新建馆舍面积 11548 平方米,并投入使用,逐步完善馆内配套设施建设	区档案局	财政局、住建局、机关事务服务中心	内装饰阶段(地板砖已铺完,消防、电梯已安装完毕,已进入刮仿瓷、吊顶和门窗安装阶段)	推进缓慢	因治理大气污染存在阶段性停工
	39	启动建设区全民健身活动中心	建设面积约 2.5 万平米,室内健身用房及服务用房	区教育和体育局	城投公司、自然资源局、规划局、住建局,	设计方案已完成并上报市规划局,待市规委会批准后实施	推进缓慢	设计方案未得到市规委会批准

六、 公共 文体 惠民	40	改建区公共体育场	建设面积1万平方米，增设看台、隔离设施	区教育和体育局		正在设计	推进缓慢	与全民健身中心同步规划、设计、施工
	41	提升区体育公园	建设面积4000平方米，增设排球场2个、门球场6个、网球场2个		住建局	新增建门球场已硬化地面，排球、羽毛球、乒乓球场地已选址	按节点计划推进	——
	42	启动建设镇街全民健身中心、灯光篮球场和多功能运动场	建设面积约1.8万平米，其中全民健身中心3处、灯光篮球场6处和多功能运动场9处		自然资源局、规划分局等有关部门，各镇街（经开区）	已开工建设，临空区正落实选址，九曲、相公、郑旺、八湖已完成地面硬化，汤河已铺桂皮油，汤头、太平场地已平整完毕	按节点计划推进	——
	43	新建、改扩建村级健身路径	建设路径80处，面积约4万平方米，主要是健身器材安装等		各镇街（经开区）	已完成65处健身路径	按节点计划推进	——
七、 公共 安全 保障	44	完成省级食品安全市创建任务	主要进行设施装备、队伍、检测能力、源头治理、宣传氛围等建设，达到创建要求	区市场监管局	食安办成员单位，各镇街（经开区）	9月已进行中期评估，现正在进行问题整改	按节点计划推进	——
	45	打造小作坊产业化生产示范点	总占地5亩，厂房建筑面积3500平方米，主要完成中央大厨房、快检中心等建设，实行全追溯		农业农村局、商务局、教体局、粮食和物资储备中心	位于太平华奥食品公司，建成中央大厨房标准化生产车间1处、食品安全快检室1处，实现食品安全全追溯	完成年度任务	——
	46	启动天网六期工程建设	在170个社区467个出入口、25处农村集市安装一体机抓拍设备；在城区、滨河沿线安装10套360度鹰眼高空瞭望设备；天网监控补点150处，便携式单兵侦控设备2套	河东公安分局	住建局、政法委	“天网”六期已完成部分，剩余项目明年开工建设	推进缓慢	前期资金到位慢
47	建设民警教育培训基地	完成民警教育培训基地建设、装修，设备采购安装，力争2019年8月投入使用	人武部		项目另行设计改建，2020年设计并完成施工	推进缓慢	项目另行设计改建	

七、 公共安全	48	推进郑旺派出所建设	完善派出所用地、规划、设计等手续	河 东 公 安 分 局	财 政 局、 自 然 资 源 局、 规 划 分 局	已完成图纸设计，可研报告。征地手续正在报批	按节点计划推进	——	
	49	推进八湖派出所建设	完善派出所用地、规划、设计等手续			正在设计图纸，征地手续正在报批	按节点计划推进	——	
八、 乡村 振兴 建设	50	落实好金融扶贫工作	对 7400 万元生产贷、180 万元农户贷进行贴息和风险补偿(生产贷按贷款额 10—15 倍进行贴息、风险补偿，按 3% 贴息，按 2% 向金融机构和担保公司进行风险补偿；农户贷按基准利率贴息)；为国家扶贫信息系统内享受政策的贫困人口(约 2358 户 3626 人)购买医疗商业补充保险、人身意外伤害险、家庭财产险等特惠保险	区 扶 贫 办	财 政 局、 地 方 金 融 监 管 局、 卫 生 健 康 局、 河 东 农 商 行、 齐 商 村 镇 银 行	已完成 4737 万生产贷款贴息，扶贫特惠保险已全部购买完成	按节点计划推进	——	
	51	开展“美在贫困农家”活动	以“美丽乡村”为标准，对 30 个省定贫困村进行提档升级，全力提升村容村貌；全面整治 3001 户建档立卡贫困户家庭环境，达到“四美”“五净”“五无”要求			住 建 局、 水 务 局、 农 业 农 村 局、 妇 联、 团 区 委、 各 镇 街 (经 开 区)	已完成对 30 个省定贫困村的调研工作，并制定可行性报告。对 30 个省定贫困村和 3001 户建档立卡贫困户家居环境进行提升改造，目前“美在贫困农家”活动继续巩固保持	完成年度任务	——
	52	实施省市级美丽乡村示范创建	1.选择郑旺镇沭河沿岸 6 个村，集中连片整治，高标准打造市级示范片区 1 个；2.在汤河镇、郑旺镇、八湖镇、汤头街道各打造 1-2 个省级美丽乡村示范创建村；3.巩固提升及达标创建美丽乡村 24 个，美丽乡村覆盖率达到 27%			区 农 业 农 村 局	住 建 局、 财 政 局、 项 目 所 在 镇 街	郑旺片区完成总工程的 90% 以上；2.后坊坞、何家戈、石拉渊、上郑庄已完成建设任务；3.坊上村完成招标开始施工，太平八间屋正在挂网招标	按节点计划推进

八、 乡村 振兴 建设	53	推进宋家场美丽移民村建设	实施大中型水库移民后期扶持	区水务局	郑旺镇	已开工建设，完成 30%	按节点计划推进	——
	54	建设游客服务中心、旅游商品购物中心	在汤泉区建设大型游客服务中心和 1 万平米的旅游购物中心，完善旅游公共服务体系	区文化和旅游局	文化旅游发展中心，汤头温泉旅游度假区	1.游客服务中心位于滨河东路与观唐街交汇处(绿城·桃李春风)，建筑面积 3200 平方米，目前正在进行内部装饰，功能分区与项目方达成一致，广场景观已出效果图。2.旅游公共服务体系（24 个路口节点绿化、绿道、停车场、旅游公共厕所、标识牌安装、古街改造、汤河景观改造等）正在按计划推进	按节点计划推进	——
	55	建设农产品质量安全追溯点	建设 30 个追溯点，实现主要农产品质量可检测、可追溯，保障群众“舌尖上的安全”	区农业农村局	水务局、畜牧发展促进中心	目前，追溯点设备已全部采购完成，30 家农资农药经营单位已完成安装	按节点计划推进	——

附件 2

1-10 月份市级《20 项重点民生实事》任务落实情况

序号	项目	牵头领导	牵头部门	责任部门	进展情况	节点进度
1	关于财政保障民生支出	李英国	财政局	税务局	1-10 月份一般公共预算收入 163266 万元，完成全年预算的 92.42%；有力的保障民生支出。一般公共预算支出 286196 万元，其中民生支出 225709 万元，占一般公共预算支出的 78.87%，民生支出优先保障、保证及时到位	按节点计划推进
2	关于能源保障和价格	李英国	发改局	交通运输分局、住建局、财政局、公安分局、应急管理局	1.奥德集团与中国石化签订了 6.8 亿元天然气供应协议；目前正在积极协调日照-临沂-菏泽天然气管道工程路由选址，汤头街道已出具选址意见；日濮洛管道河东段 20 公里，已完成工程总量 70%；一季度进行安全燃气安全检查一次，落实企业主体责任，签订燃气行业安全生产责任书，开展第三方安全隐患排查行动并督导企业整改；印发《河东区 2019 年第四季度长输油气管道行业安全生产专项整治工作方案》，今年以来，开展油气管道保护检查 6 次，保障了能源平稳供应。 2.密切关注车用天然气市场供应及价格变化，严格落实天然气价格监测和报告制度，及时向区政府、市发改委报送车用天然气价格，目前我区车用天然气市场供应相对充足、价格相对稳定，无须对天然气供应企业采取约谈、告诫及价格干预等措施	按节点计划推进
3	关于中小学大班额、教师紧缺	褚冰	教体局	住建局、财政局、人社局、自然资源局、编办	全区各学校按要求推进大班额化解工作，均制定详细方案，做到了一校一案，时间节点明确，工作措施有力，确保按时按成，同时教师招聘 403 人，政府购买服务 712 人，接受支教大学生 73 人	按节点计划推进

4	关于学前教育“入园难”	褚冰	教体局	住建局、财政局、自然资源局	配套幼儿园正在办理移交手续，增加 11 所公办园，新建公办园 10 所，已完成 24 所	按节点计划推进
5	关于金融领域民间借贷、非法集资和电信网络诈骗	褚冰	地方金融监管局	政法委、法院、检察院、公安分局	1.开展金融风险专项排查活动,开展打击和处置非法集资排查整治活动,已排查线索6起,立案1起;2.加大地方金融组织检查力度,全面检查次数不低于2次的任务已完成;3.加强宣传,加大公众金融知识普及力度,引导群众自觉远离和抵制非法集资	按节点计划推进
6	关于城镇住房保障体系建设	李英国	住建局	自然资源局、财政局	根据5月5日市住建局《2019年度公共租赁住房及租赁补贴受理公告》,住房租赁补贴保障范围已扩大到城镇中等偏下住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员	完成年度任务
7	关于农民工工资支付	李波	人社局	财政局、发改局、住建局、交通运输分局、公安分局、水务局、地方金融监管局	农民工工资支付监管平台基础设施安装工作工地已完成,考勤机,门禁已经接入平台,各工地工资专用账户和银行代发工资正在逐一落实到位	按节点计划推进
8	关于医疗保障	李波	医保局	卫健局、人社局、财政局、民政局	1.健全特殊群体多层次医疗保障服务体系。一是将苯丙酮尿症患者治疗必需的特医食品纳入医疗救助范围。二是自7月起对已认定为严重精神障碍特殊病的参保居民患者、已鉴定为严重精神障碍慢性病的参保职工患者,在实施国家基本药物的乡镇卫生院、社会卫生服务中心和二三级医保定点精神病专科医院门诊治疗的,所用特定药物的报销比例为100%,进一步提高医保门诊结算定额标准,支付限额与住院治疗费用合并计算,累计不超过年度最高支付限额。2.搞好企事业单位引进优秀人才医保政策配套,持续做好引进人才职工医保转移接续手续和异地就医备案手续。3.提升异地就医服务保障水平。将区内16家一级医院纳入定点协议管理,2家二级、1家一级医疗机构已开通跨省异地就医直接结算平台,1家二级、4家一级医疗机构已申报待开通;区内2家定点医院和12家定点药店实现省内异地就医购药“一卡通行”	按节点计划推进

9	关于药品(疫苗)安全风险	李波	市场监管局	卫健局	对全区药品使用单位检查覆盖率100%;对区疾病预防控制中心和各医疗机构疫苗接种单位进行了年度检查和专项检查,覆盖率100%;召开药品安全方面漠视损害群众利益问题专项整治推进会议三场;结合药品安全方面漠视侵害群众利益问题专项整治工作10月份开展药品安全用药宣传活动;检查药品零售企业累计415家次。1家药品零售企业被撤销GSP认证书	按节点计划推进
10	关于就业创业	李波	人社局	教体局、财政局	截至10月份,城镇新增就业7101人,完成全年任务的131%;失业人员再就业1570人,完成全年任务的98%;农村劳动力转移3517人,完成全年任务的101%;开发公益性岗位31个;为121名就业困难人员发放就业补助资金;人力资源市场累计服务各类人员4300余人次;用工登记5420余家;求职登记2100余人;成功推荐就业1500余人;目前东兴人力资源产业园已经获评为“临沂市市级人力资源产业园”	按节点计划推进
11	关于破产困难企业和中小微企业职工社会保障	李波	人社局	住建局、交通运输分局	1.紧盯上级政策动态,待上级出台相关政策规定后,及时贯彻执行。2.贯彻落实按项目参加工伤保险政策,继续做好全区建筑、交通运输行业按项目参加工伤保险工作,1-10月份,全区共有42个工程建设项目按规定参加工伤保险,参保职工0.3万人次,发放工伤保险待遇268万元;落实全民参保计划,进一步扩大工伤保险覆盖面,截止10月底,工伤保险参保人数达到3.85万人,提前完成市下达的工伤保险全年扩面任务目标	按节点计划推进
12	关于农村“七改”	吴世强	农业农村局	扶贫办、住建局、发改局、民政局、卫健局、水务局、教体局、财政局、生态环境分局、交通运输分局、供电公司 河东客服中心	改路方面: 完成26.8公里提档升级,完成78公里大中修,完成34个公交站点站牌设置。已完成投资6000余万元,剩余汤头、汤河、凤凰岭标段已开工建设。 改房方面: C级危房63户,D级危房275户,已完成269户,29户在建。 改厕方面: 涉及汤头、相公、太平和凤凰岭,总任务数为3982户,已完成3100余户。 改水方面: 投资1667万元的八湖、郑旺镇的主管道工程已开工建设;投资2.1亿元的户户通工程已开工建设。 改校方面: 坚持城乡教育一体化发展,加推推进基础教育三年攻坚计划,着力提升农村学校办学条件。今年规划建设中小学23处,建设公办幼儿园10处。均衡调配师资队伍,不断优化师资结构,面向社会招聘教师296名,优先保障农村学校需求。 改暖方面: 计划将龙车犂、长沟、长虹岭共17个社区纳入取暖规划,四个标段已完成招标,全面实施,按计划推进中。 改电方面: 已完成配变安装45台,后续项目材料已报送至省发改委,正在等待审批	按节点计划推进

13	关于特殊群体关爱服务保障	吴世强	扶贫办	发改局、民政局、教体局、卫健局、医保局、财政局、住建局、自然资源局、残联	按月及时发放困难残疾人生活补贴，确保符合条件的残疾人应保尽保、应发尽发。加大贫困特殊群体医疗救助力度。一是提高基本医保筹资标准，截至目前，对已建档立卡的贫困户低保对象、特困人员、重度残疾人基本医保、大病保险和医疗救助3个实现100%全覆盖。二是稳步提高基本医保和大病保险报销比例。按照市医保局、市财政局《关于转发鲁医保发〔2019〕67号文件进一步提高贫困人口居民大病保险待遇水平的通知》继续对贫困人口给予大病保险倾斜政策，降低并统一贫困人口居民大病保险年度起付标准，提高个人负担的合规医疗费用的分段补偿比例，取消贫困人口大病保险封顶线，贫困人口使用大病保险特效药不设起付线。三是完善严重精神障碍患者救治政策：降低严重精神障碍患者救治费用。根据《关于加强严重精神障碍患者医疗保障工作的通知》要求，自2019年8月1日起，对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员、重度残疾人等贫困人口中的严重精神障碍患者，落实居民大病保险倾斜性政策，居民大病保险起付标准降低至5000元，取消居民大病保险最高支付限额。目前政策范围内建档立卡贫困严重精神障碍患者和危险评估三级及以上的患者还不能实现全部免费救治。	按节点计划推进
14	关于退役军人政策落实	吴世强	退役军人事务局	医保局、卫生健康局、人社局、财政局	1.已完成1-10月份优抚对象抚恤定补金发放；已完成前三个季度1-6级残疾军人参保缴费；2.义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵自主就业补助金和退役士兵技能培训金已发放完毕；3.已将符合条件的优抚对象纳入职工基本医疗保险、居民基本医疗保险，参保优抚对象享受相应的医疗保障待遇和“一站式”结算服务。并已将困难优抚对象纳入医疗救助，按政策做好医疗救助工作。	按节点计划推进

15	关于收入水平略高于建档立卡贫困户群体缺乏政策支持	吴世强	扶贫办	农业农村局、民政局、教体局、卫健局、人社局、财政局、残联、医保局	对因病致贫、返贫人口落实贫困人口医疗救助政策。根据2018年底贫困人口代缴城乡居民基本医疗保险人口名单，对无特殊原因的人员全部落实参保。同时，对市区扶贫数据不匹配的93人，出具了相关手续，于5月全部落实参保，做到应保尽保	完成年度任务
16	关于农村土地流转	吴世强	农业农村局	自然资源局、市场监管局、地方金融监管局	一是采取多种形式，加大新修订《农村土地承包法》的宣传力度，规范农村土地流转行为。二是继续扎实推进农村土地承包经营权流转。截至10月底，全区土地流转面积7.3万亩。三是开展农民专业合作社“空壳社”清理，清理88家。四是组织省市级农民专业合作社示范社和家庭农场示范场申报工作	按节点计划推进
17	关于生态环境	吴世强	生态环境分局	发改局、工信局、自然资源局、交通运输分局、住建局、农业农村局、市场监管局	深入开展“四减四增”行动。通过调整优化产业结构、能源结构、运输结构、农业投入结构等，深入实施“四减四增”行动，坚决打好污染防治攻坚战。区委区政府高度重视，主要领导亲自指挥和调度，多次召开常委会、常务会、专项会议，研究部署大气污染防治工作，区委区政府成立了大气污染防治强化攻坚指挥部，生态环境分局、住建、发改、农业、综合执法、交通、交警、商城管委会等部门单位联合，针对工业企业、工地扬尘、燃煤污染、秸秆禁烧、油烟污染、机动车污染、道路扬尘、物流市场、汽修喷涂等环境突出问题，制定针对性整改方案，成立工作组开展专项治理。严格落实《河东区生态补偿办法》，以生态补偿为抓手，全面开展河道综合治理；以在线监控为耳目，加强涉水企业监管力度，全面排查河流沿线排污口及涉水散乱污企业，发现一个，关闭一个；加强对已核发排污许可证企业的监管力度，确保达标排放；以污水纳管为突破，加快全区治污工程建设，全面提升污水收集处理能力。制定《河东区2019年危险废物规范化管理督查检查工作方案》，成立河东生态环境分局危险废物规范化管理督查检查领导小组，切实加强组织领导，严格依据相关法律法规，严肃查处涉危险废物环境违法行为	按节点计划推进

18	关于社会救助体系建设	薛晓燕	民政局	编办、财政局、大数据局	1.开展对建档立卡贫困户、重度残疾人的社会救助情况摸底排查，对低保对象加强动态管理，对低保对象逐一核实，将符合条件的及时全部纳入低保。2.3月份，开展了分散供养特困人员集中供养需求摸底调查，了解基本情况和集中供养意愿，加强宣传引导，将有集中供养意愿和需求的特困人员及时安排入住集中供养机构。3.开展社会救助政策宣传周活动，宣传社会救助政策。4.建立临时救助储备金制度，下放小额临时救助审批权限	按节点计划推进
19	关于殡葬改革、公益性公墓建设	薛晓燕	民政局	自然资源局、农业农村局、财政局	成立区殡葬改革领导小组工作专班，多次现场办公，区财政专项拨付每个镇街50万公墓建设资金，区级成立4个公益性公墓建设督导组包点镇街，实行每天一调度，一周至少两次现场督导，一周一通报，有力推动工作开展。强化措施全力推进新去世人员入公墓安葬，实行去世人员和安葬情况日报制，加大宣传引导力度，镇街干部进村入户全力靠上引导新去世人员入公墓安葬。目前，全区规划建设18处公益性公墓，完成全覆盖任务，建成近4.3万个节地生态墓穴，已使用6000多个	按节点计划推进
20	关于计划生育政策和乡村医生保障落实	薛晓燕	卫健局	民政局、人社局、财政局	1.认真贯彻落实上级计划生育特别扶助金动态调整机制，积极争取财政部门，适时进一步提高失独、伤残家庭特别扶助金标准，逐步探索将计划生育特殊家庭纳入社会综合保障救助体系。全区目前享受奖励扶助对象5706人，其中2019年新增1478人，按照每月80元/月发放；特别扶助对象92人，其中2019年新增19人，上半年享受扶助人员信息已录入财政惠民一卡通系统，正申请财政资金予以发放。2.认真贯彻落实上级政策，积极与人社、财政等部门调查研究，共同落实乡村医生保障措施。目前乡村医生在岗653人；乡村医生退休1308人，退休乡医按照上级政策规定，按照各自工作年限每年生活补助20元的标准落实到位	按节点计划推进

附件 3

1-10 月份市《政府工作报告》民生任务落实情况

类别	序号	项目名称	承担任务	工作进展情况	节点进度	责任单位
一、 建设 温暖 家园	1	扩大就业	把稳就业摆在突出位置,促进高校毕业生、农民工等重点群体就业创业	城镇新增就业 7101 人,完成全年任务的 131%; 失业人员再就业 1570 人,完成全年任务的 98%; 农村劳动力转移 3517 人,完成全年任务的 101%; 开发公益性岗位 31 个;为 121 名就业困难人员发 放就业补助资金;人力资源市场累计服务各类人 员 4300 余人次;用工登记 5420 余家;求职登记 2100 余人;成功推荐就业 1500 余人;东兴人力 资源产业园获评市级人力资源产业园	按节点计划推进	区人社局
	2	优先发展教育	1.化解普通中小学“大班额”工作计划新建、 改建中小学 18 处	竣工投入使用 6 处、进行装饰 2 处、基础施工 3 处、进行招标 6 处、规划设计 1 处	按节点计划推进	区教育和体 育局
			2.规划建设普惠制幼儿园 16 处,其中公办 10 处,民办 6 处	竣工投入使用 5 处、主体完工 7 处、未开工 4 处	按节点计划推进	
3	大学城建设	配合建设临沂农业科技职业学院、临沂理 工职业学院,完成大学城片区 1856 亩土地 征迁工作	大学城片区占地面积约 1856 亩,涉及征收拆迁工 作已全部完成	完成年度任务	大学城建设 指挥部	

一、 建设 温暖 家园	4	发展卫生健康事业	1.建设区域医疗中心，提高村卫生室标准化水平，推进分级诊疗，方便群众就医	1.已建立以市人民医院、市中医医院为引领，以区妇幼保健院、山东省煤炭临沂温泉疗养院为支撑的区域医联体和不同形式的全科、专科联盟，引导群众按照“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的形式就医，极大方便群众。2.投资1200余万元，分批次新建村级卫生室68处，改造提升178处，村卫生室标准化率、行政村覆盖率均达到100%	按节点计划推进	区卫生健康局
			2.加强疾病预防控制，抓好疫苗流通和预防接种管理，全面提高出生人口素质和妇幼保健水平	1.严格落实全省疫苗全程流通管理规定，确保流通安全。加大基层卫生院基础建设力度，规范数字化接种管理，截至目前11家卫生院完成数字化预防接种门诊建设及规范提升，已按照时间节点提前完任务。7月中旬完成预防接种人员全员综合技术培训工作。2.继续开展孕前优生管理，做好唐氏筛查、DNA检测等工作，全面提高出生人口素质。全面开展农村适龄妇女“两癌”检查工作，已完成18400名农村适龄妇女检查任务	按节点计划推进	
	5	深化脱贫攻坚	开展脱贫攻坚巩固提升年活动，巩固提升脱贫效果，筑牢稳定脱贫保障网，防止贫困户脱贫再返贫	1.“美在贫困农家”活动自查已完成，适时抽查，继续保持。2.项目评审完成，8个项目已完成，2个项目正在建设中。3.施工已基本完成，试压送水阶段。4.30名区级领导带领30个帮扶单位对30个省定贫困村完成调研，根据各村实际制定方案，并开展实施	按节点计划推进	区扶贫办
	6	扶助残疾人群体	分类提高残疾人补贴标准	已完成提标。自2019年1月起每月对符合条件的困难、重度残疾人进行按时审核	完成年度任务	区残联

二、 建设 生态 家园	7	开展环保治理	1.深入开展“四减四增”行动	指导14家化工生产企业转型，淘汰16家高耗能的化工生产企业。淘汰国三车辆660台，完成两年任务的42%。查处450台超限运输车辆，卸载2680吨。1万亩高标准农田建设顺利开展，30万亩粮食生产功能区划定通过市级验收。新增水肥一体化面积达5220亩，达20949亩，单位耕地面积化肥使用量较2015年下降6%	按节点计划推进	河东生态环境分局
			2.空气环境质量持续改善	2019年，我区PM2.5、二氧化氮浓度分别控制在35、40微克/立方米以下，二氧化硫、臭氧浓度持续改善	按节点计划推进	
			3.水质优良比例不低于60%	对汤河和李公河沿线的涉水企业，一律要求安装在线监控设备，严厉打击超标排放行为。开展河道综合整治，目前市级水环境生态补偿金210万元已拨付至河东区财政局，河东区黑河水环境治理工程已完成招投标工作，李公河黑臭水体综合整治工程东管已完成顶管工程并具备通水条件，西管将于11月中旬完工	按节点计划推进	
			4.危险废物规范化管理抽查合格率90%以上	制定实施《2019年河东区危险废物规范化管理督查考核实施方案》，完成危废规范化管理重点监管单位考核工作，并达标	完成年度任务	
	8	开展“绿满沂蒙”行动	1.开展“绿满河东”行动，新增更新造林4000亩，新育苗2800亩，农田林网化2000亩	完成新增更新造林4000亩，新育苗2800亩，农田林网化2000亩	完成年度任务	区林业发展中心
			2.完成汤河国家湿地公园建设工程	1.完成堤顶路乔木、灌木及地被植物栽植；2.郑太路、张圪墩节点景观打造中；3.湿地生态基础调查报告完成；4.界桩界碑安装完成；5.科普馆布展完成；6.国家林草局专家组验收评估湿地公园建设情况，根据专家组评估意见完成整改，上报整改报告	按节点计划推进	
	9	严格落实“河长制”“湖长制”	扎实开展“清河行动”，争取3-5年再现“小桥流水、鱼翔浅底”的沂蒙好风光	1、开展“深化清违整治，构建无违河湖”专项行动 2、实行汤河全流域水污染治理	按节点计划推进	区水务局

三、 建设 平安 家园	10	有效保障安全生产	1.完成特殊岗位人员安全生产培训 600 人次，其他培训 5600 人次	完成特殊岗位人员培训 763 人次，完成其他培训 6288 人次	完成年度任务	区应急管理局
			2.开展危化品、粉尘涉爆专项执法检查	于 4 月 18 日部署开展为期 3 个月的危化品、粉尘涉爆等重点行业领域专项执法检查活动，共执法检查企业 152 家次	完成年度任务	
			3.完成 100 家规模以上企业双重预防体系建设任务	已完成 100 家规模以上企业双重预防体系建设任务	完成年度任务	
			4.编制危险化学品、工贸和防汛行业领域应急预案并开展演练，协调、督促相关部门单位完成预案编制工作	编制完成危险化学品、烟花爆竹、防汛抗旱、地震等行业领域应急预案，承办了全市防汛抢险应急演练，督促相关生产经营单位开展应急演练，全区有关企业单位共组织开展危险化学品应急演练 84 场次、防汛抢险演练 12 场次、工贸等其他演练 257 家次	按节点计划推进	
			5.完成“国家地震烈度速报与预警工程”汤头台基本站改造项目	市地震台正在进行项目统一招投标	按节点计划推进	
	11	优化金融环境	严厉打击非法金融活动，持续优化金融生态环境，坚决守住不发生区域性金融风险的底线	1.开展金融风险专项排查活动，下发《关于开展打击和处置非法集资排查整治活动的通知》，目前已排查线索 6 起，立案 1 起；2.加大对地方金融组织的检查力度，全面检查次数不低于 2 次的任务已完成；3.加强宣传，加大公众金融知识普及力度，引导群众自觉远离和抵制非法集资	按节点计划推进	区地方金融监管局
	12	守护舌尖安全	1.食品生产、流通、餐饮服务等环节不出现安全质量问题，抽检合格率不低于全市平均水平	已完成十月份抽检任务	按节点计划推进	区市场监管局
			2.省级食品安全市创建验收成功	9 月已进行中期评估,现正在进行问题整改	按节点计划推进	

三、 建设平安家园	13	建设平安河东	纵深推进扫黑除恶专项斗争	1. 调整扫黑除恶专项斗争领导小组成员，充实了扫黑除恶专项斗争专班和线索核查专班人员。2. 共摸排线索 114 条，重复 47 条，转走 1 条，实际 86 条，核查 86 条。3. 2019 年以来共刑拘涉黑恶类犯罪嫌疑人 114 名，逮捕 54 名，取保 49 名，判决 45 名，打掉恶势力集团 3 个，共同犯罪 10 个。4. 共向其他单位移交线索 5 条，提出监管建议 6 条。5. 开展两次面向全局的督导检查	按节点计划推进	河东公安局
四、 建设文明家园	14	开弘扬社会主义核心价值观	1. 深入践行社会主义核心价值观	镇街文明实践分中心已全部建设完成，村级已建成文明实践站 50 处，区级文明实践中心已完成规划设计。全区区级以上文明村已达到 93%，超额完成工作任务；完善提升善行义举四德榜建设，全区 189 个行政村四德榜全部更新换代。完善四级好人选树机制，前三季度共计完成 5 个山东好人，8 个临沂好人和 10 个河东好人选树任务，中国好人也实现上榜候选。河东区十大道德模范评选工作，评选表彰在 11 月份，将按照工作任务节点实时推进；前三季度共组织开展区级红白理事会成员培训 1 次，镇街层面培训 19 次。制定《丧葬用品专项整治工作实施方案》，开展丧葬用品专项整治活动 1 次。前三季度共计建成公益性公墓 18 处，婚丧活动场所 23 处，圆满完成全省乡村文明调查工作任务；大力实施志愿服务工程，全区 189 个行政村，村村都有志愿服务队伍，通过文明实践站建设，将志愿服务与文明实践、文明城市创建相结合，实现志愿服务项目化、制度化和常态化	按节点计划推进	区文明办

四、 建设 文明 家园	14	开弘扬社会主义 核心价值观	2.巩固全国文明城市创建成果	对城区 12510 社会主义核心价值观阵地进行了维护，启动实施了公益广告提升工程，针对正阳路、兰亭路、顺和路、9 号街等重点路段，制定马路市场管理办法，明确路段主管社区，根据每月的审计结果对应奖惩。对城区 28 条主次干道市政设施进行全面排查维修，更换荷兰砖、盲条、盲点、大理石板 5000 余平方米，整修更换路沿石 2960 米，累计修复路名牌、指示牌 158 处；沥青路面龟裂灌缝 70000 余米；水泥路沿石粉刷 92000 余米。今年 2 月份以来，就先后召开各类督导会议 30 余次，下发市创建办督办单 357 份、督办点位 2037 个；下发区创城办督办单 189 份、督办点位 671 个。截止目前，区级督办单已全部销号整改完毕，市级督办销号率达到 99%以上	按节点计划推进	区文明办
	15	提升全域旅游发 展水平	1.开展旅游厕所建设工作	汤泉旅游度假区 7 处旅游厕所建设，5 处正在装修，2 处正在进行主体建设，12 月底全部完工	按节点计划推进	区文化旅游 发展中心
			2.实施游客服务中心提升计划	正在建设中		
			3.旅游标识提升	旅游标示牌已改造提升完成；汤泉旅游度假区旅游标识正在施工		
			4.旅游质量等级提升	翔宇豪生已完成五星级旅游饭店创建，仙株多肉植物园旅游度假区被评为 2A 级景区；2019 年 A 级以上景区复核已验收完成		
			5.精品民宿打造	正在进行摸底，拟定建设计划		
			6.红色旅游提升	正在拟定改造建设方案，已成立红色旅游宣讲团；9 月到新四军军部旧址开展了红色文化研学旅游实地调研		

四、 建设 文明 家园	15	提升全域旅游发展水平	7.开展旅游营销	6月份，举办了龙园第二届金湖龙虾节。7-8月举办了龙园第二届青岛啤酒节。8月7日举办了侣行龙园，约惠七夕活动，9月观塘举办了第二届斗蟋大赛，国际影视城开展了板栗文化节活动，鲁商知春湖温泉举办了“万人泡温泉活动”，龙园第二届汉服文化节开幕。9月底观唐温泉、知春湖、龙园、奥华温泉参加“请到沂蒙看金秋”2019临沂文旅推介会。10月1日鲁商知春湖举办了“我爱我的祖国，庆祝70周年”活动；临沂凤凰欢乐大世界举办了首届璀璨灯海节；国际影视城举办了抢鱼大赛。10月7日重阳节各景区针对老年人推出各项优惠活动。10月27日，奥华温泉参加市文旅局举办“高铁开进沂蒙山”推介会。10月底，知春湖、龙园举办万圣狂欢节	按节点计划推进	区文化旅游发展中心
	16	加快体育设施建设	1.启动区全民健身活动中心建设	设计方案已完成并上报市规划局，待市规委会批准后实施	推进滞缓	区教育和体育局
			2.改建区公共体育场	设计方案已完成并上报市规划局，待市规委会批准后实施	推进滞缓	
			3.提升区体育公园	新增建门球场已硬化地面，排球、羽毛球、乒乓球场地已选址	按节点计划推进	
			4.启动建设镇街全民健身中心、灯光篮球场和多功能运动场	已开工建设，临空区正落实选址，九曲、相公、郑旺、八湖已完成地面硬化，汤河已铺桂皮油，汤头、太平场地已平整完毕	按节点计划推进	
			5.新建改扩建村级健身路径80处	已完成65处健身路径	按节点计划推进	
	17	加强社会信用体系建设	1.政府带头讲诚信，坚决杜绝“新官不理旧账”	完成2项政府与企业所作承诺未兑现事项整改工作；正对上级反馈案件进行整改	按节点计划推进	区发改局
			2.建立企业诚信和个人信用体系，推行信用“红黑名单”制度，完善守信联合激励和失信联合惩戒机制	督促相关单位及时报送信用信息，目前已将526条红黑名单信息推送至信用中国（山东临沂）	按节点计划推进	